



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	44726893
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MEJIA VENEGAS EMMA LUISA
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 11:50:15 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	ALFARO ESPOSITO SANTIAGO IGOR	DNI	42481491	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CORONADO BENITES NIEVES ESDRAS	DNI	21451940	02/08/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GARCIA GIRAO WILLIAM WILFREDO	DNI	21434163	28/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GUTIERREZ ALTEZ WILFREDO	DNI	10530605	02/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	PONCE FARFAN GUSTAVO ENRIQUE	DNI	21465981	01/10/2018	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	VASQUEZ CORNEJO LUIS HUMBERTO	DNI	21483918	11/09/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	Comentarios:					
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	ACUERDO DE CONCEJO NUMERO 056-2018-MPI	Fecha de aprobación:	28/12/2018	Año inicio - Año fin:	2019 - 2024
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL NUMERO 086-2020-GM/MPI	Fecha de aprobación:	16/12/2020	Comentarios:	DEBICO A LA PANDEMIA POR EL COVID 19 (CUARENTENA) EL POI 2020 RECIEN SE FORMALIZO EN DICIEMBRE 2020.

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE ICA.			0.05		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA.	Porcentaje	14	2012	3.66	7	12	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ICA.			0.05		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA ASISTIDOS POR LA MPI PARA MEJORAR SU COMPRENSIÓN LECTORA.	Unidad	60	2017	203	100	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.05		GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	Porcentaje	67	2017	100	95	80	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.05				GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADOS A LA CULTURA.	Unidad	40	2017	109	60	45	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.1				GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO INTERURBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	Porcentaje	78	2017	96.75	75	0	0.5			
	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA.	Porcentaje	14	2017	50.87	25	0	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE ICA	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.	Porcentaje	78	2007	92.24	84	0	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	N° DE PERSONAS ATENDIDAS Y QUE ADQUIEREN HÁBITOS SALUDABLES.	Unidad	75644	2017	103822	102049	0	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
8	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS.	Porcentaje	40	2005	20.78	30	35	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.1				GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE PYMES QUE SE INCORPORAN A LA DINÁMICA ECONÓMICA PROVINCIAL.	Porcentaje			20.77	15	10	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA	0.1				GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE TM DE RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Índice	38520	2016	61857.68	57931.23	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
11	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO	0.1			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA / SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	Porcentaje	60	2017	100	70	65	0.25			
	% DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS.	Porcentaje	85	2017	100	90	85	0.25			
	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN.	Índice	0.70	2017	20.76	2.70	0.70	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
12	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE ICA.	0.1			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA/ SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)	Porcentaje	5	2017	0.55	2	4	0.5		
	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	Porcentaje	2	2017	0.94	1.30	4.87	0.5		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	6	3	7	13	16	5	3	8	2	13955613.74	4280850.77	450326.21	28	921986	23	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	172	161	312238.63	296090.83
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	590	578	891259.46	866919.54
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	138	427	451430	829559.77
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	13260	13260
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	374	272	589756.62	481660
Otros	3	3	3200	3200

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA: EN LA CASILLA OTROS, ESTAMOS CONSIDERANDO AL PERSONAL INCORPORADO POR MANDATO JUDICIAL LEY 24041.



20FA2BC2-8C7E-4C17-AA73-3F3013FEA83C

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2133496	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LA NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE ICA - ICA	24/03/2017	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	2107723	1620779.42	MAYORES DETALLES	17/12/2019	17/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	17/12/2019	14/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE. COMPONENTE 02: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE CONCRETO	Unidad	18.78	100	100	1349523.38	1334526.78	SE PRESENTÓ UN DEDUCTIVO DE OBRA	APROBACION DE DEDUCTIVO	EL PROYECTO SE EJECUTÓ AL 100% EN EL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190074	MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	12/12/2013	SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	1847958	2049270.23	MAYORES DETALLES	01/09/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/11/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RECREACION COMPONENTE 02: INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO	Unidad	0	34	24.51	567886.84	409386.90	NO PRESENTÓ PROBLEMAS				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2236436	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH.SANTA ROSA DE LIMA - EL MIRADOR, PROVINCIA DE ICA - ICA	11/09/2013	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	216531	362489.04	TRABAJO TÉCNICO A NIVEL DE MAYORES DETALLES	14/06/2019	14/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	12/06/2019	16/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE 2" EN UN ÁREA TOTAL DE 1758.25 M2 COMPONENTE 02: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO DE F'C =175 KG/CM2 EN UN ÁREA DE 200.09 M2	Porcentaje	83.80	100	100	237464.53	237464.53	ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA	APROBACIÓN DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2246086	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PROTECCION SOLAR EN LA I.E. N 22295 SAN LUISITO, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	22/08/2014	SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA	1744498	1055159.93	MAYORES DETALLES	18/01/2020	16/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	18/01/2020	09/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SOLAR COMPONENTE 03: EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	925063.66	925063.66	925063.66	SE PARALIZÓ LA OBRA POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	REINICIO DE ACUERDO A PROTOCOLOS COVID-19	EL PROYECTO SE EJECUTÓ AL 100% EN EL PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2309162	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS ANGELES DE LA URB. SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	23/09/2016	SERVICIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO	398043	393269.35	MAYORES METRADOS	07/12/2019	14/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2019	14/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	24.50	100	100	324568.32	320848.30	NO PRESENTÓ PROBLEMAS		EL PROYECTO SE EJECUTÓ AL 100% DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2327771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN EL CARMEN, CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	15/05/2017	SERVICIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO	616300	694897.43	MAYORES DETALLES	07/12/2019	24/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2019	29/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	20.32	100	100	584793.42	529333.37	SE PRESENTADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA	APROBAR EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA	EL PROYECTO TIENE EJECUCIÓN FÍSICA AL 100% EN EL PERIODO REPORTADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330648	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROG. VIV. TEPRO SARAJA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	13/12/2016	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	261412	326845.82	MAYORES METRADOS	01/09/2020	29/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/11/2020	09/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR VEREDAS CONTINUAS	Unidad	0	100	42.74	178231.88	119618.58	LA OBRA TUVÓ UNA PARALIZACION POR ENCONTRARSE EN REDES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE DE MANERA SUPERFICIAL QUE ORIGINO ADICIONAL DE OBRA	SE APROBÓ ADICIONAL DE OBRA	LA OBRA SUPERA EL AÑO REPORTADO POR PARALIZACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333704	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P. COMATRANA SECTOR EL ALTO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	28/12/2016	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	1694182	2136462.04	MAYORES METRADOS	17/11/2020	30/04/2021	INVERSIÓN	Sí	17/11/2020	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR COMPONENTE 02: ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL COMPONENTE 03: SEÑALIZACIÓN COMPONENTE 04: AREAS VERDES	Unidad	0	31	3.97	640810.25	645798.87	LA OBRA SE PARALIZO POR PROBLEMAS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE ESTABAN DE MANERA SUPERFICIAL	APROBAR ADICIONAL DE OBRA	LA OBRA SUPERA EL AÑO DE REPORTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN TEPRO LOS ANGELES, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	22/03/2017	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	558623	777292.09	MAYORES DETALLES EN ESTUDIO DETALLADO ASI COMO DEDUCTIVO	01/07/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	Sí	03/12/2019	02/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXISTENCIA DE SUPERFICIE DE RODADURA. COMPONENTE 02: EXISTENCIA DE VEREDAS EN BUEN ESTADO	Unidad	23.93	100	82.82	648532.89	537083.44	NO PRESENTÓ PROBLEMAS				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2367498	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	21/08/2018	SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	649388	944223.53	TRABAJOS A MAYORES DETALLES	13/01/2020	31/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	13/01/2020	03/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE PISO ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL PERALTADO. COMPONENTE 02: ADECUADO MOBILIARIO URBANO, ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INSTALACIÓN DE TACHOS DE BASURA. COMPONENTE 03: INSTALACION DE AREAS VERDES	Unidad	20.96	100	57.73	780112.60	450326.21	LA OBRA SE PARALIZÓ POR PROBLEMAS SOCIALES POR LA TALA DE ÁRBOL	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y REUNION DE ACUERDO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	PROYECTO REINICIA EN EL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2367516	MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES EN LA URBANIZACIÓN LAS MERCEDES, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	17/07/2018	SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	578177	486326.37	MAYORES DETALLES	01/07/2019	02/09/2019	INVERSIÓN	SÍ	08/11/2019	06/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS - PISO ADOQUINADO CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ONSTRUCCIÓN DE SARDINEL PERALTADOS COMPONENTE 02: MOBILIARIO URBANO COMPONENTE 03: INSTALACIÓN DE AREAS VERDES	Unidad	80.11	100	100	379588.36	379588.36	NO PRESENTA		PROYECTO EJECUTADO AL 100% A INICIO DE PERIODO REPORTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2402948	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SAN MARTIN, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA AV. ABRAHAM VALDELOMAR HASTA LA AV. LOS MAESTROS - DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - REGIÓN ICA	21/12/2017	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	1236137	1509101.09	MAYORES DETALLES Y ADICIONAL DE OBRA	30/06/2019	01/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	28/08/2019	01/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS. COMPONENTE 02: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS. COMPONENTE 03: ADECUADA SEÑALIZACIÓN VIAL Y PEATONAL. COMPONENTE 04: SEMBRADO DE ARBOLES Y GRASS	Unidad	97.37	100	100	1248943.79	1248110.26	ADICIONAL DE OBRA	APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2435920	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL PENAL CRISTO REY Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA CONFRATERNIDAD, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	24/12/2018	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	924549	1269904.38	MAYORES METRADOS	01/09/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2020	06/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO. COMPONENTE 02.: CONSTRUCCION DE VEREDA. COMPONENTE 03: CONSTRUCCION DE AREA VERDE.	Unidad	0	27.04	15.86	309475.17	187341.28	LA SUSPENDIÓ LA OBRA POR TEMAS DE SANEAMIENTO DE LA RED PARA EL HOSPITAL TEMPORAL QUE VIENE CONSTRUYENDO EL GORE ICA	COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS	LA OBRA SUPEÓ EL AÑO REPORTADO, CULMINANDOSE A LA FECHA DE MARZO DEL 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436056	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN PALAZUELOS, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	27/12/2018	SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	1072382	1430380.80	MAYORES METRADOS	24/11/2020	31/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	26/11/2020	31/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO COMPONENTE 02: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA COMPONENTE 03: CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO COMPONENTE 04: AREAS VERDES	Unidad	0	26.41	27.03	319538.29	327073.30	LA OBRA SE SUSPENDIÓ EL PLAZO POR TEMAS DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE GAS SUPERFICIAL	CONTRATISTA ASUME LOS COSTOS DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS REDES			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: